

% réalisation
en décembre 2020

% réalisation
fin projet

ACTIONS SECURUS 1 TOTAL

103%

103%

4.220.626,29 4.343.696,32 -123.070,04 0,00 -123.070,04

Acción / Action	Realización / Réalisation	Actividad / Activité	Nº activ.	Proyecto / Projet	Cumul Déc.'2020	Disponible Déc.'2020	Previsible 2021	Disponible Fin projet
• Acción 0: Preparación del proyecto				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
• Acción 1: Coordinación y gestión del proyecto. Seguimiento y evaluación		Costes de personal	1.1	685.753,30	706.011,74	-20.258,44	0,00	-20.258,44
		Costes de administración	1.2	52.106,49	53.625,88	-1.519,39	0,00	-1.519,39
• Acción 2: Actividades de comunicación y difusión del proyecto		Actividad 2.1: Difusión vía web	2.1	605,00	4.174,18		0,00	
		Actividad 2.2: Difusión por notas de prensa	2.2	605,00	1.573,00		0,00	
		Actividad 2.3: Impresión y difusión de trípticos	2.3	6.050,00	10.212,97	13.112,82	0,00	13.112,82
		Actividad 2.4: Visitas de grupos escolares y profesionales	2.4	24.200,00	3.918,76		0,00	
		Actividad 2.5: Uso de redes sociales	2.5	1.815,00	283,27		0,00	
• Acción 3: Protección y previsión de riesgos naturales	☑ Realización principal 3.1: Estudios previos sobre riesgos naturales	Actividad 3.1.1: Diagnóstico y estado del conocimiento: Generación de una cartografía conjunta. Inventario y estado de las obras. Estudio jurídico en ambas vertientes.	3.1	52.030,00	4.932,05	47.097,95	0,00	47.097,95
		Actividad 3.1.2: Estudio de alternativas de protección frente a RNs . Redacción de Proyectos específicos	3.2	58.080,24	89.923,25	-31.843,01	0,00	-31.843,01
		Actividad 3.1.3: Afección al medio natural de las medidas de gestión de riesgos. Estudios fauna y flora. Estudio sobre el ciclo del agua. Estudios bosques protectores.	3.3	59.290,00	0,00	59.290,00	0,00	59.290,00
	☑ Realización principal 3.2: Protección y prevención del riesgo de avalanchas.	Actividad 3.2.1: Previsión meteorológica	3.4	204.144,20	187.239,02	16.905,18	0,00	16.905,18
		Actividad 3.2.2: Prevención de riesgo de avalanchas y puesta en marcha de instalaciones de recogida de datos para dicho fin (NIVEXC)	3.5	190.901,70	144.069,16	46.832,54	0,00	46.832,54
		Actividad 3.2.3: Instalación de dispositivos de desencadenamiento artificial de avalanchas (GAZEX)	3.6	657.999,68	684.882,79	-26.883,11	0,00	-26.883,11
		Actividad 3.2.4: Adecuación de vertientes avalanchosas en lado francés y español	3.7	0,00	155.377,25	-155.377,25	0,00	-155.377,25
		Actividad 3.2.5: Obras antiventisqueros en vertiente francesa y española	3.8	90.750,00	28.348,02	62.401,98	0,00	62.401,98
		Actividad 3.2.6: Material y formación específica de personal en lucha contra riesgos de avalanchas.	3.9	14.036,00	8.136,99	5.899,01	0,00	5.899,01
	☑ Realización principal 3.3: Protección y prevención de riesgos derivados del deslizamiento y corrimiento de tierras	Actividad 3.3.1: Aseguramiento del puente de Ayguessau (Sant-Lary) contra el deslizamiento de tierras	3.10	740.000,32	800.000,00	-59.999,68	0,00	-59.999,68
		Actividad 3.3.2: Estudio del deslizamiento del Pico Mont, situado por encima del puente de Ayguessau	3.11	25.000,32	8.626,00	16.374,32	0,00	16.374,32
		Actividad 3.3.3: Prevención del deslizamiento de tierras hacia la carretera RD-173, reforzando los muros de contención, en ladera arriba y ladera abajo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.3.4: Prevención del deslizamiento de tierras hacia la carretera A-136 y la carretera RD-934	3.12	181.500,00	326.458,00	-144.958,00	0,00	-144.958,00
		Actividad 3.3.5: Adecuación de la malla de contención de caída de piedras en A-138	3.13	106.480,00	126.681,78	-20.201,78	0,00	-20.201,78
		Actividad 3.3.6: Inspección de fisuras del túnel con láser y termografía	3.14	68.561,49	53.732,53	14.828,96	0,00	14.828,96
Actividad 3.3.7: Estudio para el aseguramiento del puente de Lette		3.15	15.000,00	21.942,50	-6.942,50	0,00	-6.942,50	

ACTIONS SECURUS 1 TOTAL

103%

103%

4.220.626,29 4.343.696,32 -123.070,04 0,00 -123.070,04

Acción / Action		Realización / Réalisation	Actividad / Activité	Nº activ.	Proyecto / Projet	Cumul Déc.'2020	Disponibile Déc.'2020	Previsible 2021	Disponibile Fin projet
	☑ Realización principal 3.4: Protección de riesgos por tormenta eléctrica		Actividad 3.4.1: Protección de las instalaciones eléctricas y de seguridad del túnel contra sobretensiones derivadas de tormentas eléctricas	3.16	28.313,70	51.345,68	-23.031,98	0,00	-23.031,98
• Acción 4: Gestión y reacción frente a riesgos naturales	☑ Realización principal 4.1: Desarrollo y actualización de Planes de Actuación		Actividad 4.1.1: Actualización del Dossier de Seguridad y Plan de Intervención y Seguridad del túnel	4.1	60.500,00	76.260,00	-15.760,00	0,00	-15.760,00
			Actividad 4.1.2: Desarrollo y actualización del Plan de Seguridad Binacional	4.2	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
	☑ Realización principal 4.2: Establecimiento de un equipo de primera intervención		Actividad 4.2.1: Dispositivo de Primera intervención y equipamiento	4.3	378.687,24	419.782,35	-41.095,11	0,00	-41.095,11
			Actividad 4.2.2: Puesto médico en boca norte del túnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	☑ Realización principal 4.3: Coordinación y apoyo a la vialidad invernal.		Actividad 4.3.1: Integración de equipos de vialidad invernal y maquinaria complementaria	4.7	242.000,00	185.985,13	56.014,87	0,00	56.014,87
			Actividad 4.3.2: Elementos de información interna y externa del estado de la carretera	4.4	158.316,60	162.362,21	-4.045,61	0,00	-4.045,61
			Actividad 4.3.3: Carreteras inteligentes. GIS. Estaciones nivometeorológicas	4.5	42.350,00	3.383,65	38.966,35	0,00	38.966,35
			Actividad 4.3.4: Profesionalización y formación en gestión de carreteras en condiciones adversas	4.6	48.400,00	15.428,16	32.971,84	0,00	32.971,84
TOTAL					4.220.626	4.343.696	-123.070	0	-123.070

-3%

-3%