

Drugi odbiór robót w drodze „Czadeczka”

Dnia 4 października 2017 dokonano drugiego odbioru robót realizowanych przez wykonawcę w okresie od 16.08.2017 do 30.09.2017 w ramach projektu nr PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 pod nazwą „**Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2**”. W zakresie budowy drogi i mostu wykonano i odebrano roboty budowlano-montażowe o łącznej wartości 1.156.508,08 zł brutto.

W drugim okresie rozliczeniowym wykonawca kontynuował roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów – wykonano wykop o łącznej objętości 595,11 m³ oraz nasypów pod konstrukcję drogi w ilości 1.023,95 m³. Zamontowano 3 sztuki przepustów betonowych oraz 8 sztuk przepustów z rur PE. Do odbioru wykonano również 127,95 metrów gabionów, które pełnią rolę ochronną korpusu drogowego. Oprócz robót drogowych Wykonawca wykonywał roboty żelbetowe związane ze wznoszeniem konstrukcji mostu; dostarczono i zamontowano 34156 kg prefabrykowanych prętów zbrojeniowych oraz dostarczono i wylano 261,3 m³ mieszanki betonowej. Po wykonaniu elementów żelbetowych zabezpieczono je izolacją przeciwwodną w ilości 486,39 m².

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 z udziałem 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych.

Galerie:

[Filmy z drona](#)

[Zdjęcia z placu budowy](#) z dnia 22.10.2017

Opracował: Wiesław Legierski